



**ШЕШІМ**

**11.12.2020**

Нұр-Сұлтан қаласы

**РЕШЕНИЕ**

№ **552/77-VI**

город Нур-Султан

**О ходе реализации Программы  
газификации города Нур-Султан**

Заслушав и обсудив доклад заместителя акима города Нур-Султан Кизатова Е.А. о ходе реализации программы газификации города Нур-Султан, сессия маслихата отмечает, что местным исполнительным органом принимаются необходимые меры по реализации программы газификации города Нур-Султан.

Строительство газораспределительных сетей, в том числе внутриквартальных, согласно технико-экономическому обоснованию разделено на три очереди, стоимость строительства которых составляет 44,6 миллиардов тенге.

Строительство первой очереди проекта с девятью пусковыми комплексами начато осенью 2019 года. Общая стоимость первой очереди проекта составляет 20,6 миллиардов тенге.

По второй и третьей очереди проекта ведутся проектно-изыскательские работы. Срок реализации второй и третьей очередей проекта планируется в период с 2021 по 2023 годы за счет средств республиканского и местного бюджета, а также с привлечением частных инвестиций.

Жилые массивы «Мичурино», «Интернациональный», «Күйгенжар» (вторая очередь) будут газифицированы за счет средств АО «КазТрансГаз Аймак».

По первому и второму пусковым комплексам (подводящие сети к ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), по третьему пусковому комплексу (подводящий газопровод к ж/м «Коктал»), по седьмому пусковому комплексу (ж/м «Железнодорожный») работы завершены, сети переданы по Договору доверительного управления в АО «КазТрансГаз Аймак».

Строительство газораспределительных сетей в жилых массивах «Көктал-1», «Көктал-2», «Агрогородок» продолжаются в рамках 3-6 пусковых комплексов. Выполнена поставка четырех газорегуляторных пунктов, уложено газопровода: стали – 9,1 км, полиэтилена – 150 км.

В рамках 7-9 пусковых комплексов ведется обеспечение газоснабжением жилых массивов «Железнодорожный», «Промышленный»,

«Юго-Восток». В настоящее время уложено газопровода: стали – 4,1 км, полиэтилена – 95 км.

До конца текущего года будет завершено строительство комплексов: 4 пускового («Коктал-2», часть «Агрогородка»), 6 пускового («Коктал-1») с дальнейшей передачей в АО «КазТрансГаз Аймак».

До августа 2021 года будут введены другие комплексы: 5 пусковой («Агрогородок»), 8 пусковой («Юго-Восток» левая сторона), 9 пусковой («Юго-Восток» правая сторона).

Соответственно, завершение первой очереди строительства с 9 пусковыми комплексами запланировано на август 2021 года.

Ведутся работы по переводу на газ существующих энергоисточников ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 19 социальных объектов. В текущем году на ТЭЦ-2 планируется обеспечить работу на газе одного котла, на ТЭЦ-1 трех котлов. В 2021 году на ТЭЦ-2 пяти котлов, на ТЭЦ-1 семи котлов.

30 октября текущего года Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК утвержден тариф для Астанинского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на товарный газ для города Нур-Султан в размере 30,9 тенге без учета НДС за 1 куб.метр (с учетом НДС 34,6 за 1 куб.метр) с вводом в действие с 1 ноября 2020 года.

Вместе с тем несмотря на принимаемые местным исполнительным органом меры по обеспечению реализации программы газификации города Нур-Султан, сессия маслихата отмечает, что в данной сфере имеется ряд проблем, требующих решения.

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», для правильной эксплуатации газового оборудования во избежание риска пожароопасности и взрывоопасности, перед установкой газового оборудования необходимо проводить подробный инструктаж по правилам его эксплуатации, включая разъяснение обязательности заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования. Кроме того, необходимо организовать работу за соблюдением требований безопасной эксплуатации систем газоснабжения, газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей, проводить регулярные проверки технического состояния внутридомовой системы газоснабжения, обеспечивать установку датчиков утечки газа.

Проект газификации города направлен на повышение качества жизни населения, улучшение экологии города, в связи с чем, требует высокого уровня реализации для достижения заявленных целей и окупаемости.

В настоящее время к газу подключено незначительное количество потребителей, что может быть обусловлено, в том числе высокими затратами на приобретение газового оборудования, подведение сети к объекту, увеличением расходов на коммунальные услуги.

Определенной категории граждан города ежегодно выплачивается компенсация на приобретение твердого топлива в отопительный сезон в размере 16 МРП, при этом социальная помощь по газификации для данной

категории граждан является единовременной, что может повлечь оказание предпочтения в отношении использования твердого топлива. В связи с этим предлагается рассмотреть дополнительные механизмы для всех категорий граждан, позволяющие охватить газификацией широкий круг потребителей, включая механизм предоставления рассрочки на приобретение газового оборудования.

Сроки строительства газораспределительных сетей в столице претерпевали изменения, и от населения поступали многочисленные вопросы по уточнению сроков и очередей газификации, в связи с чем необходимо проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей газифицируемых районов столицы. Кроме того, имели место факты отключения газа среди подключившихся жителей.

В соответствии с требованиями безопасности газопроводные трубы должны располагаться на определенном расстоянии от иных объектов инженерных сетей. Учитывая проводимую работу по оцифровке инженерных сетей города, необходимо принять меры по оцифровке газораспределительных сетей в целях минимизации рисков нарушения целостности труб, облегчения процесса подключения новых объектов к инженерным сетям и их бесперебойной работы.

Маслихат города Нур-Султан **РЕШИЛ:**

1. Доклад «О ходе реализации программы газификации города Нур-Султан» принять к сведению.

2. Рекомендовать акимату города Нур-Султан совместно с соответствующими государственными органами и организациями:

продолжить работу по реализации программы газификации города Нур-Султан;

принять меры по обеспечению проведения противопожарных учений, иных обучающих мероприятий по соблюдению техники безопасности при газификации объектов;

рассмотреть возможность стопроцентного обеспечения объектов газификации специальными датчиками, перекрывающими подачу газа, в случае возникновения ситуации пожароопасности;

принять меры по обеспечению заключения договора с каждым потребителем на техническое обслуживание газового оборудования в соответствии с Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении»;

рассмотреть механизмы по обеспечению подключения широкого круга потребителей к проекту газификации города;

обеспечить проведение масштабной информационной работы среди жителей газифицируемых районов столицы по срокам реализации проекта, порядку подключения, с разъяснением имеющейся возможности получения определенными категориями граждан единовременной социальной помощи на газификацию жилого дома;

принять меры по обеспечению оцифровки газораспределительных сетей города Нур-Султан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию маслихата города Нур-Султан по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

**Председатель сессии  
маслихата города Нур-Султан**



**Г. Данбаева**

**И.о. секретаря маслихата  
города Нур-Султан**



**М. Шайдаров**